

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba: Odpočívka Ladná – úprava vodorovného a svislého dopravního značení

Investor: Ladná Sever spol. s.r.o.

Zhotovitel: DOSIG s.r.o., Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín, IČ: 14001055

Datum: říjen 2025

1. Účel stavby

Účelem akce je úprava dopravního značení na odpočívce Ladná, směr Bratislava – Brno, za účelem zvýšení přehlednosti, bezpečnosti provozu a sjednocení značení dle aktuálních předpisů. Stanovení dopravního značení proběhne ve dvou fázích:

- 1) Přechodné dopravní značení (DIO) – po dobu cca 6 měsíců.
- 2) Trvalé stanovení v rámci MÚP (místní úpravy provozu) po dokončení všech úprav.

Projekt řeší osazení nových svislých dopravních značek (SSDZ) a obnovu vodorovného dopravního značení (VDZ), vše dle legendy výkresu „Ladná.pdf“.

2. Popis stavby a etapizace

Stavba bude provedena v jedné etapě, bez nutnosti uzavírek jízdnic pruhů dálnice D2. Hlavní práce zahrnují osazení svislého značení, aplikaci nového VDZ ze silniční barvy (zvýrazněno modře ve výkresu).

3. Objízdne trasy

Objízdne trasy nejsou navrhovány. Dopravní omezení bude lokálního charakteru a provoz bude veden po volných komunikacích v prostoru odpočívky.

4. Požadavky na dopravní značení

Veškeré svislé i vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., ČSN 73 6021, ČSN 73 6102, TP 65, TP 133, technickými podmínkami ŘSD (PPK – PRE, PPK – VOZ, PPK – SVE) a R-plány dostupnými na www.rsd.cz.

5. Přechodné dopravní značení

Přechodné značení bude provedeno dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (Příručka 2023) I–VIII. díl“. Pro přechodné VDZ bude použita folie s textilní mřížkou. Barva nebo plast mohou být použity pouze dle podmínek standardu PPK – PRE. Po uplynutí doby přechodného stanovení (cca 2 měsíce) bude stanoveno trvalé značení v rámci MÚP.

6. Bezpečnost práce a školení

Před zahájením prací musí všichni pracovníci absolvovat školení BOZP u úseku bezpečnosti ŘSD. Zhotovitel předloží potvrzení o školení a průkaz způsobilosti pro práce v oboru pozemních komunikací.

7. Dočasná telematická zařízení

Pro tuto akci nejsou navržena žádná dočasná telematická zařízení.

8. Dočasná svodidla

V rámci akce nejsou navržena žádná dočasná svodidla.

9. Zajištění zimní údržby

Stavba neovlivní zimní údržbu.

10. Povolení a schvalovací process

Zhotovitel zajistí veškerá povolení dle PS 11.

11. Dokumentace RDS

Pro návrh přechodného dopravního značení je zpracována dokumentace RDS dle platných technických podmínek. Návrh je přizpůsoben době stavby i trvalému řešení.

12. Doba výstavby

Zřízení přechodného značení: listopad 2025.

Doba trvání: cca 6 měsíců.

Trvalé stanovení MÚP: duben 2026.

13. Závěr

Zpráva byla zpracována v souladu s platnými předpisy a požadavky ŘSD. Zhotovitel odpovídá za odborné a bezpečné provedení prací.

Zpracovala: Lucie Veselá

DOSIG s.r.o., Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín

říjen 2025